



DECLARAÇÃO

Mateus Rebonato Santos e Rafael Macedo Batista, ambos servidores desta Casa de Leis, nomeados através da Portaria n° 404/2023, para exercerem a função de fiscais do Contrato Administrativo n° 19/2022, junto a empresa Construtora Menicucci Eirelli, vem relatar o que segue:

De acordo como documento publicado no Diário Oficial do Município (DOM) n° 7045 de 10 de Maio de 2024 – CONCLUSÃO DE OBRA – que declara que a supracitada obra foi concluída conforme os termos estabelecidos no contrato.

- **Detalhes do Empenho Financeiro:**

O valor total empenhado para a obra foi de **R\$ 2.347.936,52**, subdividido da seguinte forma:

➤ Empenho Inicial:	R\$ 1.610.118,34
➤ Primeiro Aditivo de valor:	R\$ 42.697,57
➤ Segundo Aditivo de valor:	R\$ 535.344,88
➤ Terceiro Aditivo de valor:	R\$ 159.775,73

- **Medições Realizadas:**

Durante o processo de execução da obra, foram realizadas um total de 23 medições, totalizando o montante de **R\$ 2.243.717,81**.



Medição	Valor	Medição	Valor
1ª	R\$ 6.569,53	13ª	R\$ 140.222,36
2ª	R\$ 81.171,16	14ª	R\$ 10.934,55
3ª	R\$ 25.117,40	15ª	R\$ 51.516,74
4ª	R\$ 94.710,10	16ª	R\$ 217.592,84
5ª	R\$ 134.658,33	17ª	R\$ 181.743,46
6ª	R\$ 155.196,89	18ª	R\$ 34.609,50
7ª	R\$ 89.741,36	19ª	R\$ 130.454,59
8ª	R\$ 124.640,54	20ª	R\$ 16.531,64
9ª	R\$ 95.354,36	21ª	R\$ 70.410,59
10ª	R\$ 76.145,04	22ª	R\$ 40.131,50
11ª	R\$ 7.560,20	23ª	R\$ 320.804,70
12ª	R\$ 137.900,43		

- **Saldo Financeiro:**

Após o pagamento das medições realizadas, foi constatado um saldo do valor empenhado que retornará à Prefeitura, no montante de **R\$ 104.218,71**.

Desta forma, declaro que a obra de reforma da Câmara Municipal foi concluída conforme especificado no contrato, dentro do orçamento disponibilizado.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



**Câmara
Municipal**
de Cachoeiro de Itapemirim

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Cachoeiro De Itapemirim 15 de Maio de 2024

Atenciosamente,

MATEUS REBONATO
SANTOS:08350798726

Assinado digitalmente por
MATEUS REBONATO
SANTOS:08350798726
Data: 2024.05.15 15:56:00
-0300

Mateus Rebonato
Engenheiro Civil – Fiscal de Contrato
CREA ES-0048163/D



Documento assinado digitalmente
RAFAEL MACEDO BATISTA
Data: 15/05/2024 16:07:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Macedo Batista
Contador – Fiscal de Contrato
CRC/ES 016165

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”